

?

Se requiere tipos de letra no disponibles.

Mostrar

Disposición de la diapositiva

Imagen con título

Cambiar maestra

Apariencia

☐ Título

☐ Cuerpo

☐ Número de diapositiva

Fondo

Editar diapositiva maestra

CALI ALCANTARILLADO			Findeter
No. Contratos	Obra: PAF-ATF-034-2012 Interventoría: PAF-ATF-I-002-2013		
Objeto	MEJORAMIENTO HIDRÁULICO COLECTORES PARA MITIGAR INUNDACIONES CASCO ANTIGUO - SAN BOSCO - ALAMEDA		
Alcance	Alameda: construcción de un colector manija que alivia el colector existente. San Bosco: optimización del colector existente mediante la reposición de tubería de mayor diámetro y la construcción de un Box Couvert.		
Valor	Obra: \$ 11.271.867.147 - Anticipo (30%): \$ 2.342.864.171 - Valor ejecutado: \$3.420.397.712 Interventoría: \$ 512.323.280		
Plazo	Plazo: 18 meses Acta de Inicio: 6 de mayo de 2013 Acta de Terminación Unilateral: 30 de octubre de 2014		
Contratista	FAGAR SERVICIOS 97 S.L SUCURSAL COLOMBIA Representante Legal: David Fernando Portilla Colunge		
Interventor	IEH GRUCON Representante Legal: Rafael Holman Cuervo Gómez		
Estado	Durante la ejecución del contrato se evidenciaron una serie de incumplimientos del contratista de obra frente al correcto manejo del anticipo, pago de salarios y seguridad social, incumplimiento en la ejecución del programa de obra, abandono de las obras materializado en la inasistencia del personal del contratista de obra por la falta de pagos. Lo anterior, conllevó a que el Contratista no cumpliera con el desarrollado las obras de acuerdo con el alcance contratado, ni en los plazos estipulados en el mismo. Transcurridos los 18 meses del plazo contractual, el Contratista sólo había ejecutado el 30% del valor del Contrato, lo que llevó a FINDETER y a FIDUBOGOTA, a terminar en forma unilateral el Contrato, mediante documento del día 30 de octubre de 2014, el Con fecha 30 de octubre de 2014 y el 29 de diciembre de 2014 se suscribió en el acta de liquidación del contrato de obra por mutuo acuerdo. El Patrimonio Autónomo firmó el contrato de transacción con la Aseguradora Confianza por concepto del amparo del anticipo y cumplimiento de obra por un valor de \$ 1.700.000.000 y el excedente de las pretensiones se llevó al tribunal. Tribunal que no se instaló por ausencia de defensa del convocado y por decisión del comité fiduciario de no pagar los honorarios del Tribunal Arbitral, toda vez que Fagar - Sucursal Colombia se encuentra en liquidación mediante Auto del 15 de enero de 2017, el Tribunal Arbitral declaró concluidas las funciones del tribunal y extinguidos los efectos del pacto arbitral.		

Se requiere tipos de letra no disponibles. [Mostrar](#)

Disposición de la diapositiva

Imagen con título [Cambiar maestra](#)

Apariencia
☐ Título
☐ Cuerpo
☐ Número de diapositiva

Fondo

[Editar diapositiva maestra](#)

POPAYAN ACUEDUCTO



No. Contratos	Obra: PAF-ATF-002-2012	Interventoría: PAF-ATF-I-001-2012 ZONA 3
Objeto	CONSTRUCCIÓN OBRAS DE OPTIMIZACIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO PARA LA PRIMERA ETAPA DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN	
Alcance	Optimización de 35.000 metros de tubería para acueducto	
Valor	Obra: \$ 10.022.371.708 - Anticipo (30%): \$ 3.006.711.512 - Valor ejecutado: \$3.207.892.192 Interventoría: \$ 512.323.280	
Plazo	Plazo: 14 meses Acta de Inicio: 5 de abril de 2013 Acta de Terminación Unilateral: 14 de julio de 2014	
Contratista	FAGAR SERVICIOS 97 S.L SUCURSAL COLOMBIA Representante Legal: David Fernando Portilla Colunga	
Interventor	CONSORCIO PROSPERIDAD Representante Legal: Maryluz Mejía De Pumarejo	
Estado	La ejecución del proyecto se caracterizó por la falta de capacidad técnica, administrativa y operativa del Contratista, así como el adecuado manejo del anticipo, lo que llevó a que el Contratista no hubiera desarrollado las obras de acuerdo con el alcance del Contrato ni en los plazos estipulados en el mismo. Transcurridos los 14 meses del plazo contractual, el Contratista sólo había ejecutado el 32% del valor del Contrato, lo que llevó a FINDETER y a FIDUBOGOTÁ, a terminar en forma unilateral el Contrato, mediante documento del día 14 de julio de 2014. Con fecha 30 de octubre de 2014, se elaboró el Acta de Liquidación del Contrato de obra PAF-ATF-002-2012, la cual el representante Legal del Contratista se negó a suscribir. El 31 de agosto de 2016, se suscribió entre la Fiduciaria de Bogotá y Seguros del Estado, el contrato de transacción por un valor de \$1623.250.000 frente a la garantía de cumplimiento. El tribunal no se instaló por ausencia de defensa del convocado y por decisión del comité fiduciario de no pagar los honorarios del Tribunal Arbitral, toda vez que Fagar - Sucursal Colombia se encuentra en liquidación por lo anterior el día 25 de septiembre de 2017 el Tribunal Arbitral declaró extinguido los efectos del pacto arbitral Con el fin de culminar las obras del alcance del proyecto y para el cumplimiento del impacto viabilizado, la terminación de las obras fue ejecutada por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Popayán por un valor de \$8.999.535.380, mediante contratación directa con el Patrimonio Autónomo y la Interventoría fue adjudicada a EUCO S.A.S a través de contratación privada por \$876.046.500. Estos nuevos contratos derivados terminaron contractualmente el 20 de junio de 2017 y las obras fueron recibidas a satisfacción por el Municipio de Popayán el 16 de agosto de 2017.	

Actualmente se encuentra en proceso de liquidación final el contrato de interventoría PAF-ATF-I-001-2012 ZONA 3 - CONSORCIO PROSPERIDAD.



Inicio

Registros

Estado de su Trámite

Cámaras de Comercio

Formatos CAE

Recaudo Impuesto de Registro

Clasificaciones Ley 1464

Clasificación CIIU

4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil

7110 - Actividades de arquitectura e ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica

Nit Entidad	830041314 - 4	Nombre Entidad	POLICIA NACIONAL
Municipio Entidad	BOGOTA, D.C. / BOGOTA	Seccional Entidad	
Número de Contrato	07-6-20184-2013	Fecha Adjudicación	20131003
Fecha Perfeccionamiento	20131021	Fecha Inicio	20131115
Fecha Terminación		Fecha Liquidación	
Valor Contrato	8592895717	Valor Pagado	0
Estado Contrato	En Ejecución	Tipo Contratista	Unión Temporal
Fecha de Terminación Anticipada		Motivo Terminación Anticipada	
Clasificaciones Ley 1464			
Clasificación CIIU	4112 - Construcción de edificios no residenciales		

Clasificaciones Ley 1464

Clasificación CIIU

800102504 - 0

ALCALDIA MUNICIPAL DE ARAUCA

Nit Entidad	800102504 - 0	Nombre Entidad	ALCALDIA MUNICIPAL DE ARAUCA
Municipio Entidad	ARAUCA / ARAUCA	Seccional Entidad	
Número de Contrato	681	Fecha Adjudicación	20131114
Fecha Perfeccionamiento	20131125	Fecha Inicio	
Fecha Terminación		Fecha Liquidación	
Valor Contrato	924532540	Valor Pagado	0
Estado Contrato	Perfeccionado	Tipo Contratista	Contratación Individual
Fecha de Terminación Anticipada		Motivo Terminación Anticipada	
Clasificaciones Ley 1464			
Clasificación CIIU	4210 - Construcción de carreteras y vías de ferrocarril		

Guía de Usuario

Cámaras de Comercio

¿Qué es el RUES?

Acceso privado

pie.superio

"Luz Stella...

Luis Fernan...

testimonio d...

Odebrecht...

Index

Robledo: Fis...

Safari

Archivo

Edición

Visualización

Historial

Marcadores

Ventana

Ayuda

80%

Mié 6:59 a. m.

piesuperso

"Luz Stella...

Luis Fernan...

testimonio d...

Odebrecht...

Index

Robledo: Fis...

Inicio

Registros

Estado de su Trámite

Cámaras de Comercio

Formatos CAE

Recaudo Impuesto de Registro

Clasificaciones Ley 1464

Clasificación CIIU

4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil

7110 - Actividades de arquitectura e ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica

Nit Entidad	830041314 - 4	Nombre Entidad	POLICIA NACIONAL
Municipio Entidad	BOGOTA, D.C. / BOGOTA	Seccional Entidad	
Número de Contrato	07-6-20184-2013	Fecha Adjudicación	20131003
Fecha Perfeccionamiento	20131021	Fecha Inicio	20131115
Fecha Terminación		Fecha Liquidación	
Valor Contrato	8592895717	Valor Pagado	0
Estado Contrato	En Ejecución	Tipo Contratista	Unión Temporal
Fecha de Terminación Anticipada		Motivo Terminación Anticipada	
Clasificaciones Ley 1464			
Clasificación CIIU	4112 - Construcción de edificios no residenciales		

Clasificaciones Ley 1464

Clasificación CIIU

800102504 - 0

ALCALDIA MUNICIPAL DE ARAUCA

Nit Entidad	800102504 - 0	Nombre Entidad	ALCALDIA MUNICIPAL DE ARAUCA
Municipio Entidad	ARAUCA / ARAUCA	Seccional Entidad	
Número de Contrato	681	Fecha Adjudicación	20131114
Fecha Perfeccionamiento	20131125	Fecha Inicio	
Fecha Terminación		Fecha Liquidación	
Valor Contrato	924532540	Valor Pagado	0
Estado Contrato	Perfeccionado	Tipo Contratista	Contratación Individual
Fecha de Terminación Anticipada		Motivo Terminación Anticipada	
Clasificaciones Ley 1464			
Clasificación CIIU	4210 - Construcción de carreteras y vías de ferrocarril		

Guía de Usuario

Cámaras de Comercio

¿Qué es el RUES?

Acceso privado

pie.superio

"Luz Stella...

Luis Fernan...

testimonio d...

Odebrecht...

Index

Robledo: Fis...

Safari

Archivo

Edición

Visualización

Historial

Marcadores

Ventana

Ayuda

80%

Mié 6:59 a. m.

piesuperso

"Luz Stella...

Luis Fernan...

testimonio d...

Odebrecht...

Index

Robledo: Fis...

